

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 11 日

天气：多云转晴

星期：一

温度：13/20℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场安全情况。 2、继续查看大众一期屋面接地系统制作扁钢焊接和防腐刷漆情况。 3、整理监理日志和对施工资料进行审核签字等。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、继续对大众一期屋面接地系统进行制作扁钢焊接，完成约 80%。 3、对前期的施工工序进行资料报验，完成约 50%。 4、施工人员 4 人，管理人员 1 人。叉车一辆，吊车一辆，焊机两台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平