

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 13 日

天气：多云转阴

星期：三

温度：13/22℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场安全情况。 2、查看大众一期八个屋顶交流线缆敷设情况（旁站）。 3、整理监理日志和旁站记录等。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、对大众一期八个屋顶进行交流线缆敷设，完成屋顶逆变器下引至地面的八根线缆敷设。 3、施工人员 7 人，管理人员 1 人。叉车一辆，吊车一辆，焊机两台。
其它事项		
本日现场监理人员	戚平	
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平	