

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 14 日

天气：阴转中雨

星期：四

温度：18/22℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场安全情况。 2、查看大众一期四个屋顶汇流箱下引至电缆井再至配电房的交流线缆敷设情况（旁站）。 3、整理监理日志和旁站记录等。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、对大众一期四个屋顶汇流箱下引至电缆井再至配电房的交流线缆进行敷设，完成约 50%。后下雨现场没有施工。 3、施工人员 8 人，管理人员 1 人。叉车一辆，吊车一辆，焊机两台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平