

# 监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 19 日

天气：阴

星期：二

温度：9/17℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场安全情况。 2、查看大众二期 21#和 20#屋顶接地扁钢焊接处防腐刷漆和卫生清理情况。 3、查看大众二期 11#至 16#五个屋顶接地扁钢焊接处防腐刷漆和等电位箱安装情况。 4、整理监理日志和其他资料等。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、对大众二期 21#和 20#屋顶接地扁钢焊接处进行防腐刷漆和卫生清理，基本完成。 3、对大众二期 11#至 16#五个屋顶进行接地扁钢焊接处防腐刷漆和等电位箱安装，基本完成。 4、施工人员 3 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆，焊机两台。
其它事项		
本日现场监理人员	戚平	
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平	