

监 理 日 志

日期： 2025 年 1 月 6 日

天气： 晴天

星期： 一

温度： 3/10℃

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡查战 E 区逆变器安装情况，目前剩 6#屋面逆变器未安装。 2、检查战 D 区施工人员对背拉斜梁安装情况。 3、检查昨日消缺整改情况和未完成的电缆线终端制作。 4、让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。 5、编写监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体	1、战 D 区一期对逆变器进行卸运和安装工作，已完成 100% 2、战 E 区一期对逆变器安装作业，已完成 80%。 3、现场安全警示带已挂，安全工作已交底。 4、施工人员 6 人，管理人员 2 人，吊车一辆，叉车一台，焊机一台。
其它事项		
本日现场监理人员		李宁
记录人 李宁		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平