

监理日志

日期: 2024年11月26日

天气: 晴天

星期: 二

温度: 10/18℃

工程名称: 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1. 今日现场巡查, 战 E 区组件吊装作业进行安全旁站, 现场对关键操作要点做口头交底, 复述, 组件吊离地面约 1 米时稍作停顿, 检查捆绑、吊索状态无异样后继续匀速提升、缓慢回转, 过程中吊车起重臂保持稳定, 未出现晃动、倾斜情况, 现场按方案布置警戒区、设置警示标识</p> <p>2. 督促施工单位定期进行安全生产自查工作, 让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作, 做好安全隐患的排查, 防止安全事故发生。</p> <p>3. 编写监理资料。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体	<p>1、战 D 区一期屋面桥架安装作业。</p> <p>2、战 E 区一期 2#进行组件的吊装作业。</p> <p>3、现场安全警示带已挂, 安全工作已交底。</p> <p>4、施工人员 10 人, 管理人员 1 人, 安全员 1 人吊车一辆。</p>
其它事项	现场无安全事故发生	
本日现场监理人员	李宁	
记录人: 李宁	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 戚平	