

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 28 日

天气：晴天

星期：四

温度：10/18℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 召开每周监理例会，对施工进度和质量控制提出要求，加快对电缆线和逆变器进场的资料报验，由于材料进场缓慢，要求施工单位尽快解决材料供应问题，并重新评估项目延期时间，提交详细的延期施工计划，明确各阶段关键节点。 2. 督促施工单位定期进行安全生产自查工作，让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。 3. 编写监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体	1、战 D 区一期电气施工班组停工待料进场。 2、战 E 区一期 2#进行组件的安装作业。 3、现场安全警示带已挂，安全工作已交底。 4、施工人员 14 人，管理人员 1 人，安全员 1 人吊车一辆。
其它事项	现场无安全事故发生	
本日现场监理人员		李宁
记录人：李宁	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	