

# 监理日志

日期: 2024年11月29日

天气: 晴天

星期: 五

温度: 7/15°C

工程名称: 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1. 现场巡查地下室桥架收尾安装作业, 现场有 2 名安装工人, 分工明确, 从事桥架组装、吊运、固定作业, 基本能按施工流程操作, 电气班组成员等待材料进场。</p> <p>2. 督促施工单位定期进行安全生产自查工作, 让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作, 做好安全隐患的排查, 防止安全事故发生。</p> <p>3. 编写监理资料。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体	<p>1、战 D 区一期电气施工班组停工待料进场。</p> <p>2、战 D 区一期对地下室桥架进行收尾安装作业。</p> <p>3、现场安全警示带已挂, 安全工作已交底。</p> <p>4、施工人员 14 人, 管理人员 1 人, 安全员 1 人吊车一辆。</p>
其它事项	现场无安全事故发生	
本日现场监理人员	李宁	
记录人: 李宁	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 	