

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 30 日

天气：晴天

星期：六

温度：7/15℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 现场战 D 区等待材料进场，巡查战 E 区组件安装情况，现场安全措施落实到位，工人均佩戴安全帽，安全带在高处作业时规范系挂。暂无影响施工质量与安全的突出问题，仅个别组件边角保护纸未扯掉，已督促工人检查撕扯。 2. 督促施工单位定期进行安全生产自查工作，让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。 3. 编写监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体	1、战 D 区一期电气施工班组停工待料进场。 2、战 E 区一期 1#屋面组件安装作业。 3、现场安全警示带已挂，安全工作已交底。 4、施工人员 14 人，管理人员 1 人，安全员 1 人吊车一辆。
其它事项	现场无安全事故发生	
本日现场监理人员		李宁
记录人：李宁	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	