

监 理 日 志

日期： 2024 年 12 月 01 日

天气： 晴天

星期： 日

温度： 7/15℃

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 施工单位现场对之前镀锌层厚度不达标三角件等辅材进行退场。 2. 现场战 D 区等待材料进场，巡查战 E 区桥架安装情况，屋面施工人员 4 人均按要求佩戴安全帽、安全带等防护装备，符合安全施工规范，施工人员对桥架进行摆放安装整体进展有序。 3 督促施工单位定期进行安全生产自查工作，让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。 4 编写监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司 联合体	1、战 D 区一期电气施工班组停工待料进场。 2、战 E 区一期 5#屋面桥架进行安装作业。 3、现场安全警示带已挂，安全工作已交底。 4、施工人员 14 人，管理人员 1 人，安全员 1 人吊车一辆。
其 它 事 项	现场无安全事故发生	
本 日 现 场 监 理 人 员		李 宁
记 录 人： 李 宁		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平