

监理日志

日期: 2024年12月05日

天气: 小雨

星期: 四

温度: 7/15°C

工程名称: 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1. 今日对进场直流线进行审查施工单位提交的直流线进场资料, 重点核对产品合格证, 查看规格、型号与设计是否相符; 检验质量证明文件完整性, 部分线缆送第三方检测单位检测。</p> <p>2. 督促施工单位定期进行安全生产自查工作, 让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作, 做好安全隐患的排查, 防止安全事故发生。</p> <p>3. 编写监理资料。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体	<p>1. 战D区一期对MC4接头连接, 后续进行直流线的连接。</p> <p>2. 战E区一期6#屋面支架安装情况, 1#屋面MC4接头已连接完成。</p> <p>3. 现场安全警示带已挂, 安全工作已交底。</p> <p>4. 施工人员14人, 管理人员2人, 吊车一辆, 叉车一台, 焊机一台。</p>
其它事项		
本日现场监理人员	李宁	
记录人 李宁	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 戚平	