

监 理 日 志

日期： 2024 年 12 月 06 日

天气： 多云

星期： 五

温度： 7/15℃

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡查战 E 区下墙桥架安装情况。 2. 对进场直流线进行审查施工单位提交的直流线进场资料，重点核对产品合格证，查看规格、型号与设计是否相符；检验质量证明文件完整性，部分线缆送第三方检测单位检测。 3、督促施工单位定期进行安全生产自查工作，让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。 4、编写监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	福 建 艺 景 生 态 建 设 集 团 有 限 公 司 和 宁 波 越 兴 建 设 工 程 有 限 公 司 联 合 体	1、战 D 区一期对 MC4 接头连接，后续进行直流线的连接。 2、战 E 区一期对下墙桥架进行安装。 3、现场安全警示带已挂，安全工作已交底。 4、施工人员 14 人，管理人员 2 人，吊车一辆，叉车一台，焊机一台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		李 宁
记 录 人	李 宁	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ） ： 戚 平