

监 理 日 志

日期： 2024 年 12 月 07 日

天气： 多云

星期： 六

温度： 7/15℃

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 今日巡查战 E 区配电室对并网柜安装，对电缆线线头制作工作进行旁站接线端子压接时，液压钳施压到位，端子与线芯贴合紧实，压痕清晰，热缩管安装规范，加热收缩均匀，贴合紧密。 2、督促施工单位定期进行安全生产自查工作，让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。 3、编写监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体	1、战 D 区一期对 MC4 接头连接，后续进行直流线的连接。 2、战 E 区一期对并网柜进行安装，电缆线进行敷设。 3、现场安全警示带已挂，安全工作已交底。 4、施工人员 14 人，管理人员 2 人，吊车一辆，叉车一台，焊机一台。
其它事项		
本日现场监理人员		李宁
记录人 李宁		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平