

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 10 日

天气：小雨

星期：二

温度：8/11℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 对战 E 区 6#屋面组件吊装进行旁站，战 D 区屋面检查直流线敷设情况，现场配套使用的线管、线槽、固定卡件等材料准备充足，大部分直流线沿预定路径敷设，线槽内线路排列相对整齐，固定间距基本符合规范要求。 2、督促施工单位定期进行安全生产自查工作，让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。 3、编写监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体	1、战 D 区一期对屋面直流线进行敷设，已完成 30%。 2、战 E 区一期对 6#屋面组件进行吊装作业。 3、现场安全警示带已挂，安全工作已交底。 4、施工人员 14 人，管理人员 2 人，吊车一辆，叉车一台，焊机一台。
其它事项		
本日现场监理人员		李宁
记录人 李宁		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平