

监 理 日 志

日期: 2024 年 12 月 14 日

天气: 晴天

星期: 六

温度: 8/11℃

工程名称: 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡查战 E 区一期 6#屋面组件安装情况，目前组件已全部安装完成，让施工单位加快对逆变器和交流电缆线的进场。 2. 战 D 区目前等待逆变器和交流线缆进场，对战 E 区地下室桥架安装，对墙面打孔位置的确定和现场的施工安全情况进行检查。 3、督促施工单位定期进行安全生产自查工作，让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。 4、编写监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体	1、战 D 区一期对屋面直流线进行敷设，已完成 60%。 2、战 E 区一期 6#屋面组件安装，已完成 100%。 3、现场安全警示带已挂，安全工作已交底。 4、施工人员 14 人，管理人员 2 人，吊车一辆，叉车一台，焊机一台。
其它事项		
本日现场监理人员		李宁
记录人 李宁		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平