

监理日志

日期: 2024年12月17日

天气: 晴天

星期: 二

温度: 8/11℃

工程名称: 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp分布式光伏发电项目

监理工作情况	<ol style="list-style-type: none">巡查战D区直流线缆敷设情况, 检查线缆的绑扎情况, 线缆在桥架、线槽内绑扎牢固, 间距均匀。战E区继续对屋面桥架安装工程进行巡视检查, 重点关注桥架接地连接施工桥架起始、末端及转角处连接是否牢固。督促施工单位定期进行安全生产自查工作, 让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作, 做好安全隐患的排查, 防止安全事故发生。编写监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体	<ol style="list-style-type: none">战D区一期屋面直流线敷设已完成80%。战E区一期6#屋面桥架进行安装, 已完成100%。现场安全警示带已挂, 安全工作已交底。施工人员10人, 管理人员2人, 吊车一辆, 叉车一台, 焊机一台。
其它事项		
本日现场监理人员	李宁	
记录人 李宁	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 戚平	