

监理日志

日期: 2024年12月20日

天气: 晴天

星期: 五

温度: 8/11°C

工程名称: 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1. 今日对战E区的直流线敷设进行巡查, 电缆敷设基本按照设计路径进行, 排列整齐, 现场施工废料未及时清理, 已责令施工单位立即清理现场, 保持施工场地整洁。</p> <p>2. 督促施工单位定期进行安全生产自查工作, 让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作, 做好安全隐患的排查, 防止安全事故发生。</p> <p>3. 编写监理资料。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体	<p>1. 战D区一期屋面直流线敷设已完成100%。</p> <p>2. 战E区一期屋面直流线敷设已完成70%。</p> <p>3. 现场安全警示带已挂, 安全工作已交底。</p> <p>4. 施工人员10人, 管理人员2人, 吊车一辆, 叉车一台, 焊机一台。</p>
其它事项		
本日现场监理人员	李宁	
记录人 李宁	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 戚平	