

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 28 日

天气：晴天

星期：六

温度：8/11℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 现场巡查战 E 区 3# 交流电缆线敷设情况，检查战 D 区施工人员对桥架盖板进行安装作业。现场观察到，施工人员操作基本符合施工工艺要求，桥架盖板安装牢固，拼接处缝隙均匀，施工现场各项安全措施执行到位，未发生安全事故，施工有序进行。 2、督促施工单位定期进行安全生产自查工作，让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。 3、编写监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体	1、战 D 区一期对屋面桥架盖板进行安装作业，已完成 30%。 2、战 E 区一期对 3#楼进行交流电缆线的敷设作业，已完成 30%。 3、现场安全警示带已挂，安全工作已交底。 4、施工人员 20 人，管理人员 2 人，吊车一辆，叉车一台，焊机一台。
其它事项		
本日现场监理人员		李宁
记录人 李宁		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平