

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 10 日

天气：晴

星期：四

温度：20~35℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查 E 地块混凝土支墩安装质量，发现 E 地块混凝土支墩材料本身质量存在问题，要求施工单位及时进行退场工作，并发现混凝土支墩安装时，混凝土支墩下面的防水卷材因施工的胡乱操作导致防水卷材出现破损情况，现场要求施工单位立即整改； 2、因 E 地块开始施工，今日停止协助 D 地块工作；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁 波 泰 能 电 力 建 设 有 限 公 司	1、E 地块混凝土支墩安装； 2、施工人员 5 人，管理人员 1 人；
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		孟祥浩
记 录 人：孟祥浩		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平