

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 12 日

天气：晴

星期：六

温度：27~32℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、熟悉 E 地块图纸； 2、协助 D 地块，巡视检查现场情况：支架安装；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁 波 泰 能 电 力 建 设 有 限 公 司	1、D 地块支架安装； 2、E 地块因混凝土支墩材料质量问题，现场无材料，暂未组织施工； 3、施工人员 5 人，管理人员 1 人；
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		孟祥浩
记 录 人：孟祥浩		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平