

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 14 日

天气：晴

星期：二

温度：22~32℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、熟悉 E 地块图纸； 2、协助 D 地块，巡视检查现场情况：支架安装时；	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、D 地块支架安装； 2、E 地块因混凝土支墩材料质量问题，现场无材料，暂未组织施工； 3、施工人员 5 人，管理人员 1 人；
其它事项		
本日现场监理人员		孟祥浩
记录人：孟祥浩		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平