

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 23 日

天气：晴

星期：三

温度：13~19℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查施工现场施工情况； 2、旁站基础混凝土支墩吊装工作，发现吊装作业时四周安全警示线设置不足，只有南侧设置，要求施工单位立即整改，现场已完成整改； 3、因 E 地块已经开始施工，暂未协助 D 地块；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁 波 泰 能 电 力 建 设 有 限 公 司	1、材料混凝土支墩吊装； 2、安全操作平台焊接； 3、材料支架铰接件吊装； 4、施工人员 5 人，管理人员 1 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		
记 录 人：王祥浩		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：戚平