

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 24 日

天气：晴

星期：四

温度：13~19℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查施工现场施工情况； 2、平行检验基础混凝土支墩安装工作； 3、平行检验进场材料前支座（三角连接件）情况：发现进场的该材料尺寸、镀锌层厚度均不符合设计要求，镀锌层厚度测试结果为检测 37 处，合格一处，合格率太低，且尺寸规格不对，判定该材料不合格；该问题已经向建设单位反映，签发监理通知单一份，要求施工单位做退场处理；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁 波 泰 能 电 力 建 设 有 限 公 司	1、材料混凝土支墩安装； 2、前支座（三角连接件）安装； 3、施工人员 5 人，管理人员 1 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		
记 录 人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平