

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 30 日

天气：阴

星期：三

温度：17~24℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视检查施工现场施工情况，屋面上因材料不足，无人施工； 2、下揽桥架安装时，发现桥架接地材料存在问题，已通知施工单位要求立即更换； 3、落实安全管理工作，提醒施工单位注意明后两天因台风“康妮”影响，大风雨天施工安全注意事项，落实好临时用电、禁止暴雨天高空作业以及其他安全事项；	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、下揽桥架安装； 2、施工人员 6 人，管理人员 1 人。
其它事项		
本日现场监理人员		孟祥浩
记录人：孟祥浩		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平