

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 31 日

天气：雨

星期：四

温度：18~21℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查施工现场施工情况，今日无人施工，发现桥架安装存在现场与设计要求存在问题：一层至负一层桥架位置处，多数存在电箱及原厂房结构柱增大导致桥架安装困难（该问题在今日监理例会中提出，要求施工单位制定出经建设单位、设计单位认可的、具有可操作的方案） 2、参与监理例会	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁 波 泰 能 电 力 建 设 有 限 公 司	1、今日下雨无人施工
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		孟祥浩
记 录 人：孟祥浩		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平