

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 6 日

天气：晴

星期：二

温度：19~26℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查施工现场施工情况，今日新进场材料前支座三角架： 2、平行检验新进场材料前支座三角架(未报审)，发现尺寸偏大且镀锌层厚度不符合要求，在微信工作群里报告建设单位，要求施工立即对该批材料进行自检工作，施工单位自检后检测为合格，后经建设单位意见提出由厂家再次进行复测并三方见证，复测合格后方可使用；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁 波 泰 能 电 力 建 设 有 限 公 司	1、因材料不足，现场未施工；
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		孟祥浩
记 录 人：孟祥浩		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平