

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 7 日

天气：晴

星期：三

温度：19~26℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视检查施工现场施工情况，发现新进场材料前支座三角架未进行报审就开始使用，现场要求施工单位及时进行报审； 2、参与监理例会； 3、巡视检查桥架安装情况，基本符合要求；	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、混凝土支墩安装，施工人员 6 人； 2、地下室桥架安装 8 人； 3、新进场的前支座三角架安装，施工人数 6 人（新进场材料未报审）；
其它事项		
本日现场监理人员		孟祥浩
记录人：孟祥浩		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平