

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 8 日

天气：晴/雨

星期：五

温度：18~21℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查施工现场施工情况，发现新进场材料前支座三角架未进行报审就开始使用，现场要求施工单位及时进行报审并组织厂家进行复测工作； 2、见证厂家前支座三角架复测，复测结果为合格，只有一件三角架的一处镀锌层厚度不合格，其他均为合格，现场让厂家把不合格的带回厂家，已留有退场的影像照片； 3、巡视检查支架安装情况，基本符合要求，原先施工困难的地方，经建设单位认可的施工方案，也基本符合要求；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、混凝土支墩安装，施工人员 6 人； 2、地下室桥架安装 8 人； 3、新进场的前支座三角架安装，施工人数 6 人；
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孟祥浩
记录人：孟祥浩		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平