

监 理 日 志

日期： 2024 年 10 月 15 日

天气： 阴

星期： 二

温度： 16/24℃

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 做监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	丽水昌宁建设有限公司	未施工，总包在做进场准备工作。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田在欣	
记 录 人 ： 田 在 欣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	



监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 16 日

天气：阴

星期：三

温度：16/24℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 旁站水泥墩吊装。 2. 知会督促总包吊装要进行吊装安全交底，晨会安全交底。 3. 要求总包安全员要到场。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	丽水昌宁建设有限公司	1、7#厂房水泥墩吊装，吊装完成了 20%，水泥墩分散 20%。 2、水泥墩到场 500 个。 吊车一台、叉车一台、施工人员 12 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田在欣	
记 录 人： 田在欣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	



监 理 日 志

日期： 2024 年 10 月 17 日

天气： 阴

星期： 四

温度： 16/24℃

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 旁站水泥墩吊装。 2. 知会督促总包吊装要进行吊装安全交底，晨会安全交底。 3. 要求总包安全员要到场。 4. 要求总包报吊车进场报审、材料进场报审、特殊工人员报审。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	丽水昌宁建设有限公司	1、7#厂房水泥墩吊装，吊装完成了 60%，水泥墩分散 60%。 2、水泥墩到场 300 个。 吊车一台、叉车一台、施工人员 12 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田在欣	
记 录 人： 田在欣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	



监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 18 日

天气：阴

星期：五

温度：16/24℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 旁站水泥墩吊装。 2. 要求总包安全员要到场。 3. 检查了吊装安全交底、晨会安全交底文件资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	丽水昌宁建设有限公司	1、7#厂房水泥墩吊装，吊装完成了 20%，水泥墩分散 20%。 累计完成 100%。 2、6#厂房水泥墩吊装 10%、分散 10%。 3、水泥墩到场 100 个。 吊车一台、叉车一台、施工人员 12 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田在欣	
记 录 人：田在欣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	

