

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 22 日

天气：阴

星期：二

温度：16/20℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 检查 7#厂房水泥墩定位放置。 2. 下给总包罚款单。(因吊装水泥墩安全员没到未) 3. 检查了晨会安全交底文件资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	丽水昌宁建设有限公司	1、7#厂房水泥墩定位放置 30%、累计定位放置 60%。 施工人员 10 人、管理人员 2 人。
其它事项	因 21 号下发的安全通知单，业主方钱工要求监理对总包罚款。	
本日现场监理人员	田在欣	
记录人：田在欣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	

