

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 25 日

天气：阴转雨

星期：五

温度：16/20℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 旁站 6#厂房水泥墩吊装。 2. 检查了晨会安全交底文件资料。 3. 召开第二次周例会。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	丽水昌宁建设有限公司	1、6#厂房水泥墩吊装 20%、累计吊装 60%。 下午下雨未施工 吊车一台、叉车一台、施工人员 10 人。
其 它 事 项	会议总包提出的支架檩条不宜焊接事宜，业主同意檩条不做焊接。	
本 日 现 场 监 理 人 员	田在欣	
记 录 人：田在欣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	

