

安全旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWP 分布式光伏发电项目

编号： ZXYS DK-ZHJL-PZ-009

现场工作内容		水泥墩吊装	
作业地点		1#厂房	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1、吊车周围用警示带进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、吊装区域与其他区域之间用警示带进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位于路中靠路一侧，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、吊装时所用的吊带，在吊点处要有防护措施，防止因对接处将吊绳卡断。 3、吊装过程一捆一吊，待水泥墩就位屋顶放置平台点的正上方 200~300CM 稳定后，作业人员方可开始进入作业点。	
ZX 现场 主要 问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 无		监理指令： 无
	整改结果：		复查意见：
旁站 时间	开始	2024 年 9 月 29 日 8 时 00 分	对应 作业
	结束	2024 年 9 月 29 日 10 时 00 分	
		开始前人、机、料、法、环良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。	

旁站监理人员（签名）： 王花欣

作业负责人（签名）： 王花欣



监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 27 日

天气：雨

星期： 日

温度：16/20℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	旁站水泥墩吊装	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	丽水昌宁建设有限公司	1、6#厂房水泥墩吊装 40%、累计吊装 100%。 2、5#厂房水泥墩吊装 30%。 吊车一台、叉车一台、施工人员 10 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		田在欣
记 录 人：田在欣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平



监 理 日 志

日期： 2024 年 10 月 28 日

天气： 阴

星期： 二

温度： 16/20℃

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	旁站水泥墩吊装	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	丽水昌宁建设有限公司	1、5#厂房水泥墩吊装 70%、累计吊装 100%。 2、1#厂房水泥墩吊装 50%。 吊车一台、叉车一台、施工人员 10 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田在欣	
记 录 人 ： 田 在 欣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	



监 理 日 志

日期: 2024 年 10 月 29 日

天气: 阴

星期: 二

温度: 12/20℃

工程名称: 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站水泥墩吊装 2、发联系单, 因安全员没来到现场。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	丽水昌宁建设有限公司	1、1#厂房水泥墩吊装 20%。累计吊装 70%。 上午 10 点停工, 因安全员没在现场。 吊车一台、叉车一台、施工人员 10 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田在欣	
记 录 人: 田在欣	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 戚平	

