

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 1 日

天气：大雨

星期：五

温度：12/20℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	整理资料	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	丽水昌宁建设有限公司	下雨未施工
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田在欣	
记 录 人 ： 田 在 欣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平	



监 理 日 志

日期： 2024 年 11 月 2 日

天气：阴

星期： 六

温度：12/20℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、支架材料到场，检查支架材料。检测支架的三角是 15*65，图纸上是 16*70，三角不符合图纸要求，已知会总包更换。 2、1#厂房水泥墩吊装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	丽水昌宁建设有限公司	1、支架到场。 2、1#厂房水泥墩吊装 50%。 吊车一台、叉车一台、施工人员 10 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田在欣
记录人：田在欣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	



监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 3 日

天气：晴

星期： 日

温度：12/20℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站 6 个厂房支架吊装 2、检查 1#厂房水泥墩摆放就位。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	丽水昌宁建设有限公司	1、支架吊装。 2、1#厂房水泥墩摆放就位。 吊车一台、叉车一台、施工人员 10 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田在欣	
记录人：田在欣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	



监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 4 日

天气：晴

星期：二

温度：12/20℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站 1#、2#厂房水泥墩吊装	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	丽水昌宁建设有限公司	1、1#厂房水泥墩吊装 50%，累计吊装 100%。2#厂房水泥墩吊装完成 30%。 吊车一台、叉车一台、施工人员 10 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田在欣
记录人：田在欣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	

