

# 监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 1 日

天气：大雨

星期：五

温度：12/20℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

|                            |                        |         |
|----------------------------|------------------------|---------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 整理资料                   |         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                   | 施工内容及进度 |
|                            | 丽水昌宁建设有限公司             | 下雨未施工   |
| 其它<br>事项                   |                        |         |
| 本日现场监理人员                   | 田在欣                    |         |
| 记录人：田在欣                    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平 |         |



# 监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 2 日

天气：阴

星期：六

温度：12/20℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                              |                                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、支架材料到场，检查支架材料。检测支架的三角是 15*65，图纸上是 16*70，三角不符合图纸要求，已知会总包更换。<br>2、1#厂房水泥墩吊装。 |                                                     |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                      | 施 工 内 容 及 进 度                                       |
|                            | 丽水昌宁建设有限公司                                                                   | 1、支架到场。<br>2、1#厂房水泥墩吊装 50%。<br>吊车一台、叉车一台、施工人员 10 人。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                              |                                                     |
| 本日现场监理人员                   |                                                                              | 田在欣                                                 |
| 记录人：田在欣                    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平                                                      |                                                     |



# 监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 3 日

天气：晴

星期： 日

温度：12/20℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                     |                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、旁站 6 个厂房支架吊装<br>2、检查 1#厂房水泥墩摆放就位。 |                                                   |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                | 施工内容及进度                                           |
|                            | 丽水昌宁建设有限公司                          | 1、支架吊装。<br>2、1#厂房水泥墩摆放就位。<br>吊车一台、叉车一台、施工人员 10 人。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                     |                                                   |
| 本日现场监理人员                   | 田在欣                                 |                                                   |
| 记录人：田在欣                    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平             |                                                   |



# 监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 4 日

天气：晴

星期：二

温度：12/20℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

|                            |                         |                                                                        |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、旁站 1#、2#厂房水泥墩吊装       |                                                                        |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                 | 施 工 内 容 及 进 度                                                          |
|                            | 丽水昌宁建设有限公司              | 1、1#厂房水泥墩吊装 50%，累计吊装 100%。2#厂房水泥墩吊装完成 30%。<br><br>吊车一台、叉车一台、施工人员 10 人。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                         |                                                                        |
| 本日现场监理人员                   |                         | 田在欣                                                                    |
| 记录人：田在欣                    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平 |                                                                        |



# 监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 5 日

天气：晴

星期：二

温度：12/20℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

|                                      |                            |                                                                               |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况           | 1、旁站 3#、2#厂房水泥墩吊装          |                                                                               |
| 施<br>工<br>情<br>况                     | 施 工 单 位                    | 施 工 内 容 及 进 度                                                                 |
|                                      | 丽水昌宁建设有限公司                 | 1、3#厂房水泥墩吊装 100%。2#厂房水泥墩吊装完成 70%，<br>累计吊装完成 100%。<br><br>吊车一台、叉车一台、施工人员 10 人。 |
| 其<br>它<br>事<br>项                     |                            |                                                                               |
| 本<br>日<br>现<br>场<br>监<br>理<br>人<br>员 | 田在欣                        |                                                                               |
| 记<br>录<br>人：<br>田在欣                  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：<br>戚平 |                                                                               |



# 监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 6 日

天气：晴

星期：三

温度：12/20℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

|                                      |                                                                         |                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况           | 1、检查 3#厂房水泥墩就位情况。2、测量压块尺寸，尺寸大小不符合图纸要求，图纸上是 44*60，到场的是 35*60，此事宜已要求总包更换。 |                                                                           |
| 施<br>工<br>情<br>况                     | 施 工 单 位                                                                 | 施 工 内 容 及 进 度                                                             |
|                                      | 丽水昌宁建设有限公司                                                              | 1、3#厂房水泥墩摆放就位 100%。2、6#厂房水泥墩摆放就位累计完成 100%。3、6#厂房支架安装完成 40%。<br>施工人员 10 人。 |
| 其<br>它<br>事<br>项                     |                                                                         |                                                                           |
| 本<br>日<br>现<br>场<br>监<br>理<br>人<br>员 | 田在欣                                                                     |                                                                           |
| 记<br>录<br>人<br>：<br>田<br>在<br>欣      | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：<br>戚平                                              |                                                                           |

