

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 1 日

天气：大雨

星期：五

温度：12/20℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	整理资料	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	丽水昌宁建设有限公司	下雨未施工
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田在欣	
记 录 人 ： 田 在 欣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	



监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 2 日

天气：阴

星期：六

温度：12/20℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、支架材料到场，检查支架材料。检测支架的三角是 15*65，图纸上是 16*70，三角不符合图纸要求，已知会总包更换。 2、1#厂房水泥墩吊装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	丽水昌宁建设有限公司	1、支架到场。 2、1#厂房水泥墩吊装 50%。 吊车一台、叉车一台、施工人员 10 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		田在欣
记 录 人：田在欣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平



监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 3 日

天气：晴

星期： 日

温度：12/20℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站 6 个厂房支架吊装 2、检查 1#厂房水泥墩摆放就位。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	丽水昌宁建设有限公司	1、支架吊装。 2、1#厂房水泥墩摆放就位。 吊车一台、叉车一台、施工人员 10 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田在欣	
记录人：田在欣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	



监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 4 日

天气：晴

星期：二

温度：12/20℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站 1#、2#厂房水泥墩吊装	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	丽水昌宁建设有限公司	1、1#厂房水泥墩吊装 50%，累计吊装 100%。2#厂房水泥墩吊装完成 30%。 吊车一台、叉车一台、施工人员 10 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田在欣
记录人：田在欣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	



监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 5 日

天气：晴

星期：二

温度：12/20℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站 3#、2#厂房水泥墩吊装	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	丽水昌宁建设有限公司	1、3#厂房水泥墩吊装 100%。2#厂房水泥墩吊装完成 70%， 累计吊装完成 100%。 吊车一台、叉车一台、施工人员 10 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田在欣	
记 录 人： 田在欣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	



监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 6 日

天气：晴

星期：三

温度：12/20℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 3#厂房水泥墩就位情况。2、测量压块尺寸，尺寸大小不符合图纸要求，图纸上是 44*60，到场的是 35*60，此事宜已要求总包更换。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	丽水昌宁建设有限公司	1、3#厂房水泥墩摆放就位 100%。2、6#厂房水泥墩摆放就位累计完成 100%。3、6#厂房支架安装完成 40%。 施工人员 10 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田在欣	
记 录 人 ： 田 在 欣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	



监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 7 日

天气：晴

星期：四

温度：12/20℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 2#、5#厂房水泥墩就位情况。 2、召开监理例会。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	丽水昌宁建设有限公司	1、5#厂房水泥墩摆放就位 50%；2、2#厂房水泥墩摆放就位累计完成 50%。 施工人员 10 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田在欣	
记 录 人 ： 田 在 欣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	

