

监 理 日 志

日期： 2024 年 10 月 20 日

天气： 雨

星期： 日

温度： 16/20℃

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 旁站 6#厂房水泥墩吊装。 2. 知会要求总包安全员要到场。 3. 检查了晨会安全交底文件资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	丽水昌宁建设有限公司	1、6#厂房水泥墩吊 20%、分散 0%。累计吊装分散 40%。 2、水泥墩到场 100 个。 吊车一台、叉车一台、施工人员 8 人。
其它事项		
本日现场监理人员	田在欣	
记录人：田在欣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	

