

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 15 日

天气：雨

星期：五

温度：12/20℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	丽水昌宁建设有限公司	1、下雨未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田在欣	
记录人：田在欣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	



监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 16 日

天气：阴

星期：六

温度：12/20℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查支架安装情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	丽水昌宁建设有限公司	1、6 个厂房水泥墩就位完成 100%。 2、6 个厂房支架散料完成 100%。 3、今天 2#厂房支架安装 30%。 施工人员 10 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田在欣	
记 录 人 ： 田 在 欣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	



监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 17 日

天气：阴

星期： 日

温度：12/20℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查支架安装情况。参加组件检测。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	丽水昌宁建设有限公司	1、6 个厂房水泥墩就位完成 100%。 2、6 个厂房支架散料完成 100%。 3、今天 2#厂房支架安装 20%。累计安装 50%。 4、组件到货 52 箱。 5、检测组件。 施工人员 10 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田在欣	
记录人：田在欣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	



监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 18 日

天气：阴

星期：二

温度：12/20℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查支架安装情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	丽水昌宁建设有限公司	1、6 个厂房水泥墩就位完成 100%。 2、6 个厂房支架散料完成 100%。 3、今天 2#厂房支架安装 50%。累计安装 100%。 4、6#厂房支架安装 10%，累计安装 50%。 施工人员 10 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田在欣
记录人：田在欣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	



监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 19 日

天气：阴

星期：二

温度：12/17℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、检查支架安装情况。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	丽水昌宁建设有限公司	1、6 个厂房水泥墩就位完成 100%. 2、6 个厂房支架散料完成 100%. 3、今天 2#厂房支架安装 50%。累计安装 100%. 4、6#厂房支架安装 20%，累计安 70%. 施工人员 10 人。
其它事项		
本日现场监理人员	田在欣	
记录人：田在欣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平	

