

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 26 日

天气：晴

星期：二

温度：10/15℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站 7#5#厂房组件吊装。 2、检查 7#厂房组件安装质量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	丽水昌宁建设有限公司	1、6 个厂房水泥墩就位完成 100%。 2、2#厂房支架安装 100%. 组件安装完成 100%。 3、6#厂房支架安装 100%. 组件安装完成 100%。 4、7#厂房支架安装安装 100%. 今日组件吊装完成组件安装完成 70%。 5、3#厂房支架安装完成 100%。 6、1#厂房支架安装完成 100%。 7、5#厂房支架安装完成 100%。今天组件吊装完成 80%。 施工人员 16 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田在欣	
记 录 人 ： 田 在 欣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	

