

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 10 日

天气：阴

星期：二

温度：5/13℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 3#整理桥架直流线。6#厂房防雷接地焊接，下线桥架安装。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	丽水昌宁建设有限公司	1、1#-3#、5#-6#支架安装完成 100%、组件安装完成 100%。 2、今天：7#整理桥架直流线。6#厂房防雷接地焊接，逆变器直流线接线。2#3#厂房到配电房桥架安装。 3、7#厂房下线桥架安装。 施工人员 16 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田在欣	
记录人：田在欣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	

