

# 监 理 日 志

日期： 2024 年 12 月 12 日

天气： 阴

星期： 四

温度： 5/13℃

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

|                                      |                            |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况           | 1、检查 5#整理桥架直流线。7#厂房防雷接地焊接。 |                                                                                                                                          |
| 施<br>工<br>情<br>况                     | 施 工 单 位                    | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                            |
|                                      | 丽水昌宁建设有限公司                 | 1、1#-3#、5#-6#支架安装完成 100%、组件安装完成 100%。<br>2、今天：5#整理桥架直流线，7#厂房防雷接地焊接，3#5#逆变器安装。5#下线桥架安装。7#6#5#1#厂房到配电房桥架安装。<br>3、5#厂房下线桥架安装。<br>施工人员 16 人。 |
| 其<br>它<br>事<br>项                     |                            |                                                                                                                                          |
| 本<br>日<br>现<br>场<br>监<br>理<br>人<br>员 | 田在欣                        |                                                                                                                                          |
| 记<br>录<br>人<br>：<br>田<br>在<br>欣      | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平    |                                                                                                                                          |

