

监 理 日 志

日期： 2024 年 12 月 24 日

天气： 阴

星期： 二

温度： 1/9℃

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 3#厂房交流电缆敷设。旁站 7#逆变器到汇流箱交流电缆接线。旁站战 A 东配电房 1#2#并网柜进线接线。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	丽水昌宁建设有限公司	1、3#交流电缆敷设完成。7#逆变器到汇流箱交流电缆接线完成。战 A 东配电房 1#2#并网柜进线接线完成。 2、施工人员 18 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田在欣	
记 录 人 ： 田 在 欣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	

