

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 3 日

天气：晴

星期：二

温度：7/15℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 6#2#直流线放线。检查桥架安装质量。 1#厂房逆变器安装。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	丽水昌宁建设有限公司	1、1#-3#、5#-6#支架安装完成 100%、组件安装完成 100%。 2、今天：6#2#厂房直流线放线。2#厂房到配电房桥架安装。 1#厂房逆变器安装。 施工人员 16 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田在欣	
记录人：田在欣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	

