

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2024 年 12 月 07 日

天气：阴

星期：六

气温: 4—14℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查设备基础模板拆除后混凝土浇筑质量。 2、旁站围墙钢筋安装及设备基础拆模施工。 3、检查围墙模板安装质量。 4、检查电缆沟模板安装情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天上午现场共有 10 人，管理人员 1 人。 1、设备基础模板拆除。 2、电缆沟模板安装。 3、围墙模板安装。
其 他 项 事	无	
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	围墙模板安装		围墙模板安装	
照片				
文字描述	围墙模板安装		设备基础模板拆除	
照片				
文字描述				
照片				