

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2024 年 11 月 27 日 天气：多云
 星期：三 气温： 3— 14℃
 工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站复查设 BMS 基础钢筋绑扎。 2、参与建设单位组织的项目进度推进协调会议。 3、检测 PCS 基础承台支模情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天上午现场共有 10 人，管理人员 1 人。 1、基础设备承台钢筋绑扎。 2、完成设备基础钢筋绑扎过程量的 60%。 3、PCS 基础承台支模。
其 他 项 事	无	
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

