

## 监理日志（施工安全、施工质量）

日期：2024年12月14日

天气：多云

星期：六

气温：0—11℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查剩余 30%围墙剪力墙及加强柱模板安装情况。 2、检查 70%围墙剪力墙模板拆除及清理情况。 3、检查消防供水管道安装情况 4、检查设备基础土方回填情况 5、全天旁站现场施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	今天上午现场小雨无法施工，今天下午共有 8 人，管理人员 1 人。投入挖掘机 1 台，渣土车 2 台。 1、剩余 30%围墙剪力墙及加强柱模板安装施工。 2、70%围墙剪力墙及加强柱模板拆除及清理。 3、消防供水管道安装。 4、设备基础土方回填。
其 他 项 事	无	
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	剩余 30%围墙剪力墙及加强柱模板筋安装	消防供水管道安装施工
照片	 <p>浙江青聚建设</p> <p>绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MMH电化 学储能电站项目</p> <p>施工区域: 施工现场 施工内容: 剩余30%围墙剪力墙及加强柱模板筋安装</p> <p>拍摄时间: 2024.12.14 09:40 天气: 晴 地点: 绍兴区、东浦镇</p> <p>建设单位: 北京京能数字科技股份有限公司 监理单位: 杭州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 青聚电气股份有限公司</p> <p>今日水印 相机 真实可信 水印: 17102701096268</p>	 <p>绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MMH电化 学储能电站项目</p> <p>施工区域: 施工现场 施工内容: 消防供水管道安装施工</p> <p>拍摄时间: 2024.12.14 13:24 天气: 轻度雾霾 6℃</p> <p>建设单位: 北京京能数字科技股份有限公司 监理单位: 杭州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 青聚电气股份有限公司</p> <p>今日水印 相机 真实可信 水印: 17102701096268</p>
文字描述	70%围墙剪力墙及加强柱模板拆除及清理	设备基础土方回填
照片	 <p>绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MMH电化 学储能电站项目</p> <p>施工区域: 施工现场 施工内容: 剩余70%围墙剪力墙及加强柱模板拆除</p> <p>拍摄时间: 2024.12.14 09:39 天气: 轻度雾霾 2℃</p> <p>建设单位: 北京京能数字科技股份有限公司 监理单位: 杭州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 青聚电气股份有限公司</p> <p>今日水印 相机 真实可信 水印: C8F742800N2445</p>	 <p>绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MMH电化 学储能电站项目</p> <p>施工区域: 施工现场 施工内容: 设备基础土方回填</p> <p>拍摄时间: 2024.12.14 13:26 天气: 轻度雾霾 5℃</p> <p>建设单位: 北京京能数字科技股份有限公司 监理单位: 杭州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 青聚电气股份有限公司</p> <p>今日水印 相机 真实可信 水印: 20F7241865864615</p>
文字描述		
照片		