

## 监理日志（施工安全、施工质量）

日期：2024年12月18日

天气：多云

星期：三

气温：0—9℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检测围墙砌砖施工情况。 2、检查设备基础土方回填情况。 3、检测围加强柱钢筋绑扎情况。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	今天上午现场小雨无法施工，今天下午共有10人，管理人员1人。投入挖掘机2台、渣土车2台。 1、围墙砌砖施工。 2、设备基础土方回填。 3、围墙钢筋绑扎。
其 他 项 事	无	
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

# 工程现场照片

<p>文字描述</p>	<p>围墙砌砖施工</p>	<p>围墙砌砖施工</p>
<p>照片</p>	 <p>  绍兴华泽化纤有限公司              4.8MW/10.4MWh电化              李耀能电站项目              施工内容: 砌砖施工              拍摄时间: 2024.12.18 13:48              天气: 晴              地点: 绍兴市              建设单位: 绍兴华泽化纤有限公司              监理单位: 绍兴市华泽化纤有限公司              施工单位: 绍兴市华泽化纤有限公司              今日水印              相机: 佳能EOS R5              镜头: RF 24-105mm F4 L IS USM         </p>	 <p>  绍兴华泽化纤有限公司              4.8MW/10.4MWh电化              李耀能电站项目              施工内容: 砌砖施工              拍摄时间: 2024.12.18 09:42              天气: 晴              地点: 绍兴市              建设单位: 绍兴华泽化纤有限公司              监理单位: 绍兴市华泽化纤有限公司              施工单位: 绍兴市华泽化纤有限公司              今日水印              相机: 佳能EOS R5              镜头: RF 24-105mm F4 L IS USM         </p>
<p>文字描述</p>	<p>设备基础土方回填</p>	<p>设备基础土方回填</p>
<p>照片</p>	 <p>  绍兴华泽化纤有限公司              4.8MW/10.4MWh电化              李耀能电站项目              施工内容: 土方回填              拍摄时间: 2024.12.18 09:15              天气: 晴              地点: 绍兴市              建设单位: 绍兴华泽化纤有限公司              监理单位: 绍兴市华泽化纤有限公司              施工单位: 绍兴市华泽化纤有限公司              今日水印              相机: 佳能EOS R5              镜头: RF 24-105mm F4 L IS USM         </p>	 <p>  绍兴华泽化纤有限公司              4.8MW/10.4MWh电化              李耀能电站项目              施工内容: 土方回填              拍摄时间: 2024.12.18 09:15              天气: 晴              地点: 绍兴市              建设单位: 绍兴华泽化纤有限公司              监理单位: 绍兴市华泽化纤有限公司              施工单位: 绍兴市华泽化纤有限公司              今日水印              相机: 佳能EOS R5              镜头: RF 24-105mm F4 L IS USM         </p>
<p>文字描述</p>	<p>围墙钢筋绑扎</p>	<p>围墙砌砖施工</p>
<p>照片</p>	 <p>  绍兴华泽化纤有限公司              4.8MW/10.4MWh电化              李耀能电站项目              施工内容: 钢筋绑扎              拍摄时间: 2024.12.18 13:46              天气: 晴              地点: 绍兴市              建设单位: 绍兴华泽化纤有限公司              监理单位: 绍兴市华泽化纤有限公司              施工单位: 绍兴市华泽化纤有限公司              今日水印              相机: 佳能EOS R5              镜头: RF 24-105mm F4 L IS USM         </p>	 <p>  绍兴华泽化纤有限公司              4.8MW/10.4MWh电化              李耀能电站项目              施工内容: 砌砖施工              拍摄时间: 2024.12.18 13:46              天气: 晴              地点: 绍兴市              建设单位: 绍兴华泽化纤有限公司              监理单位: 绍兴市华泽化纤有限公司              施工单位: 绍兴市华泽化纤有限公司              今日水印              相机: 佳能EOS R5              镜头: RF 24-105mm F4 L IS USM         </p>