

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2024 年 12 月 30 日

天气：多云

星期： 一

气温: 2—11℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查围墙抹灰准备混凝土部位拉毛扫浆施工。 2、旁站围墙混凝土部位拉毛扫浆施工。 3、检查发现施工班组开始未按要求进行混凝土部位拉毛处理就擅自开始抹灰，已现场要求立即停止抹灰并返工处理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 3 人，管理人员 1。无机械设备投入。 1、围墙混凝土部位拉毛扫浆施工。
其 他 项 事	无	
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	围墙混凝土部位拉毛施工	围墙混凝土部位拉毛施工
照片	 照片水印信息： 拍摄单位：北京伊能电子科技有限公司 拍摄地点：常州正泰电力工程有限公司 施工地点：常州正泰电力工程有限公司 拍摄时间：2024-10-25 10:00:00 相机：真不可欺	 照片水印信息： 拍摄单位：北京伊能电子科技有限公司 拍摄地点：常州正泰电力工程有限公司 施工地点：常州正泰电力工程有限公司 拍摄时间：2024-10-25 10:00:00 相机：真不可欺
文字描述	围墙混凝土部位拉毛施工	围墙混凝土部位拉毛施工
照片	 照片水印信息： 拍摄单位：北京伊能电子科技有限公司 拍摄地点：常州正泰电力工程有限公司 施工地点：常州正泰电力工程有限公司 拍摄时间：2024-10-25 10:00:00 相机：真不可欺	 照片水印信息： 拍摄单位：北京伊能电子科技有限公司 拍摄地点：常州正泰电力工程有限公司 施工地点：常州正泰电力工程有限公司 拍摄时间：2024-10-25 10:00:00 相机：真不可欺
文字描述		
照片		