

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 01 月 09 日
 天气：多云

星期：四
 气温：-1—6℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查电缆沟及 BMS 基础电缆支架防腐施工。 2、检查华茂配电室开关柜基础槽钢安装情况。检查发现已安装完成的开关柜基础槽钢尺与图纸要求误差较大，已现场要求立即返工处理。至下午 4 点，已整改完成。 3、检查围墙抹灰情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 9 人，管理人员 1。无机械设备投入。 1、BMS 基础内及电缆沟电缆支架防腐涂刷。 2、华茂 35KV 配电室开关柜基础槽钢安装施工。 3、围墙抹灰施工。
其 事 他 项	无	
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	电缆支架防腐涂刷	设备基础承台槽钢制作
照片	 照片信息: 绍兴华茂环保科技有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 电缆支架防腐涂刷 拍摄时间: 2025.01.09 14:11 天气: 多云 2°C 地点: 绍兴市·华茂光伏 建设单位: 北京京能电力科技股份有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程有限公司 施工单位: 开泰电气股份有限公司 相机: LUMIA6000C7Y18 水印: 今日水印 相机真实可信 微信: 335000742744915	 照片信息: 绍兴华茂环保科技有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 设备基础承台槽钢制作安装 拍摄时间: 2025.01.09 14:15 天气: 多云 2°C 地点: 绍兴市·华茂光伏 建设单位: 北京京能电力科技股份有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程有限公司 施工单位: 开泰电气股份有限公司 相机: LUMIA6000C7Y18 水印: 今日水印 相机真实可信 微信: 335000742744915
文字描述	华茂配电室开关柜基础槽钢安装	华茂配电室开关柜基础槽钢安装
照片	 照片信息: 绍兴华茂环保科技有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 华茂配电室开关柜基础槽钢安装 拍摄时间: 2025.01.09 14:23 天气: 多云 2°C 地点: 绍兴市·华茂光伏 建设单位: 北京京能电力科技股份有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程有限公司 施工单位: 开泰电气股份有限公司 相机: 2105XW140H06474 水印: 今日水印 相机真实可信 微信: 335000742744915	 照片信息: 绍兴华茂环保科技有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 华茂配电室开关柜基础槽钢安装 拍摄时间: 2025.01.09 14:29 天气: 多云 5°C 地点: 绍兴市·华茂光伏 建设单位: 北京京能电力科技股份有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程有限公司 施工单位: 开泰电气股份有限公司 相机: Y023361361640007 水印: 今日水印 相机真实可信 微信: 335000742744915
文字描述	围墙抹灰施工	围墙抹灰施工
照片	 照片信息: 绍兴华茂环保科技有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 围墙抹灰施工 拍摄时间: 2025.01.09 09:13 天气: 晴 4°C 地点: 绍兴市·华茂光伏 建设单位: 北京京能电力科技股份有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程有限公司 施工单位: 开泰电气股份有限公司 相机: 2105XW140H06474 水印: 今日水印 相机真实可信 微信: 335000742744915	 照片信息: 绍兴华茂环保科技有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工内容: 围墙抹灰施工 拍摄时间: 2025.01.09 09:16 天气: 晴 4°C 地点: 绍兴市·华茂光伏 建设单位: 北京京能电力科技股份有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程有限公司 施工单位: 开泰电气股份有限公司 相机: 2105XW140H06474 水印: 今日水印 相机真实可信 微信: 335000742744915