

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 3 月 3 日 天气：全天小到中雨
 星期： 一 气温： 4- 10℃
 工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、因土建施工班组要求增加工程量问题暂未解决，现场无人施工。 2、因电气设备暂未到场，电气安装无法施工。 3、学习电化学储能相关知识、规范、规程。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	1、今天现场无人施工。
其 事 他 项	因施工班组要求增加项目工程量预算，暂时与总包单位未达成意见统一，故现场无人施工。	
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字 描述		
照片		
文字 描述		
照片		
文字 描述		
照片		