

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 3 月 8 日 天气：多云
 星期： 六 气温： 3-13℃
 工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、因土建施工班组要求增加工程量问题暂未解决，现场无人施工。 2、因电气设备暂未到场，电气安装无法施工。 3、学习电化学储能相关知识、规范、规程。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	1、今天现场无人施工。
其 他 项 事	1、项目使用华茂配电室改造因资源方暂未协调到位，暂无法施工。 2、因电气主要设备暂未到场，电气施工暂无施工任务。 3、因土建班组要求增加工程量的问题暂未解决，现场土建无人施工。	
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字 描述		
照片		
文字 描述		
照片		
文字 描述		
照片		